

АКТ

г. Ставрополь
Объект:

« ____ » _____ 20__ года.

Мы ниже подписавшиеся,

Представитель _____

Представитель АО «Теплосеть» _____

Составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность трубопроводов системы отопления.

1. Гидравлические испытания на прочность трубопроводов и оборудования теплового пункта проведено давлением 10.0 кгс/см^2 в течении 10 минут, в результате которого течи и потения швов не обнаружено, падение давления отсутствовало.
2. Гидравлические испытания на прочность трубопроводов и оборудования системы отопления проведено давлением 6.0 кгс/см^2 в течении 10 минут, в результате которого течи и потения швов не обнаружено, падение давления отсутствовало.

Заключение:

Гидравлические испытания проведены в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Система заполнена сетевой водой и готова к эксплуатации.

Подписи:

1. _____
2. _____
3. _____